



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 054 MALINALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 27,923,419.76 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
77079/ 0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2025-03-20	2025-12-31	9,344,000.00	9,344,000.00	0.00	7,269,681.09	7,269,681.09	0.00	80 ELEMEN TO	70.00		4 MUNICIPI O	1	28,155	83	77.80
77082/ 0002	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM / MALINALCO	ADMINIST RACION	2025-03-20	2025-12-31	3,646,800.00	3,646,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	28,155	0	0.00
77088/ 0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2025-03-20	2025-12-31	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	784,657.13	784,657.13	0.00	34 VEHICUL O	20.00		4 MUNICIPI O	1	28,155	41	40.87
77094/ 0004	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENT TO	166 MANTENI MIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2025-03-20	2025-12-31	1,599,057.40	1,599,057.40	0.00	1,199,022.58	1,199,022.58	0.00	34 VEHICUL O	12.00		4 MUNICIPI O	1	28,155	75	74.98
77142/ 0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE REPARACIÓN Y MANTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2025-03-20	2025-12-31	805,000.00	805,000.00	0.00	406,063.21	406,063.21	0.00	34 VEHICUL O	20.00		4 MUNICIPI O	1	28,155	52	50.43
77246/ 0006	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	005 ADQUISICION DE MAQUINARIA	ADQUISICIÓN DE VEHICULO / TOTAL MUNICIPAL	CONTRAT O	2025-03-20	2025-12-31	2,311,722.36	2,311,722.36	0.00	0.00	0.00	0.00	63 MAQU INARIA	2.00		4 MUNICIPI O	1	28,155	0	0.00
77247/ 0007	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENT TO	166 MANTENI MIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	REPARACIÓN Y MANTTO DE UNIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2025-03-20	2025-12-31	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	34 VEHICUL O	14.00		4 MUNICIPI O	1	28,155	100	100.00
77304/ 0008	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE REPARACIÓN Y MANTTO DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2025-03-20	2025-12-31	120,000.00	120,000.00	0.00	18,048.59	18,048.59	0.00	63 MAQU INARIA	3.00		4 MUNICIPI O	1	28,155	15	15.04
77305/ 0009	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	263 CONAGUA	PAGO DE ADEPAS (ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2025-03-20	2025-12-31	568,616.00	568,616.00	0.00	568,616.00	568,616.00	0.00	81 PAGO	2.00		4 MUNICIPI O	1	28,155	100	100.00
77306/ 0010	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	263 CONAGUA	PAGO DE RETENCIONES POR ADEUDOS A CONAGUA Y CAEM / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2025-03-20	2025-12-31	1,086,224.00	1,086,224.00	0.00	659,901.84	659,901.84	0.00	81 PAGO	4.00		4 MUNICIPI O	1	28,155	61	60.75
77307/ 0011	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	080 RENTA DE MAQUINARIA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS PÚBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2025-03-20	2025-12-31	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	774,300.00	774,300.00	0.00	63 MAQU INARIA	2.00		4 MUNICIPI O	1	28,155	54	53.77
77309/ 0012	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	A CONSTRUC CION	078 RELLENO SANITARIO	PAGO POR LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2025-03-20	2025-12-31	4,332,000.00	4,332,000.00	0.00	1,801,549.60	1,801,549.60	0.00	03 METRO CUBICO	80.00		4 MUNICIPI O	1	28,155	42	41.58
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12									TOTAL			27,923,419.76	27,923,419.76	0.00	14,231,840.04	14,231,840.04	0.00					623

Complementarios: 0	Directa: 0
--------------------	------------



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 054 MALINALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 27,923,419.76 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Elec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.



TECNICA EN
INFORMATICA MARLEN
NIETO VÁZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

L.C. FELIPE ALMANZA
GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

ARQ. NAYELI JOSELINE
RAMÍREZ POBLETE
DIRECTORA DE OBRAS
PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

LIC. FRANCISCO CORTES
GARCIA
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL



CONTRALORÍA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 054 MALINALCO / FAISMUN

Año de Ejercicio 2025. INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 37,784,742.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
78993/ 0001 28031	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	141 BARDA PERIMETRAL	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ESPEJO C.C.T. 15EJN3364J EN EL BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / BARRIO SAN JUAN	CONTRAT O	2025-07-18	2025-09-01	820,000.00	820,000.00	0.00	244,990.06	244,990.06	0.00	02 METRO C UADRAD O	276.16		5 ALUMNO	1	465	30	29.88
78994/ 0002 28545	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	339 CANCHA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 15EPR0243U, EN EL BARRIO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / BARRIO SANTA MARÍA	CONTRAT O	2025-07-18	2025-09-17	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	1,254,274.42	1,254,274.42	0.00	02 METRO C UADRAD O	861.17		5 ALUMNO	1	683	86	86.50
79017/ 0003 42683	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	109 CAMINO SACA COSECHAS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JALMOLONGA DEL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / JALMOLONGA (LA HACIENDA)	CONTRAT O	2025-07-21	2025-08-19	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	15,117.90		3 POBLAD O	1	973	0	0.00
79018/ 0004 41852	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIA	430 TECHADO EN BIENES PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XOQUIAC, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / SANTA MARIA XOQUIAC	CONTRAT O	2025-07-21	2025-08-19	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	83.44		3 POBLAD O	1	383	0	0.00
79019/ 0005 40324	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LOMA DEL COPORO MUNICIPIO MALINALCO ESTADO DE MÉXICO / LOMA DEL COPORO	CONTRAT O	2025-07-21	2025-09-05	800,000.00	800,000.00	0.00	616,371.51	616,371.51	0.00	02 METRO C UADRAD O	637.17		3 POBLAD O	1	112	78	77.05
79020/ 0006 44675	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILIT ACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJES, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / TEPEHUAJES, LOS (LOS TEPEGUAJES)	CONTRAT O	2025-07-21	2025-08-19	450,000.01	450,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	382.00		3 POBLAD O	1	87	0	0.00
79146/ 0007 42883	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCC ION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE CAPORAL, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA)	CONTRAT O	2025-07-21	2025-08-19	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	735.00		3 POBLAD O	1	597	0	0.00
79149/ 0008 41497	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / PLATANAR, EL (PLATANAR)	CONTRAT O	2025-07-21	2025-09-03	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	655.00		3 POBLAD O	1	711	0	0.00
79152/ 0009 46711	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIA	340 CANCHA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA ALDAMA, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / COLONIA ALDAMA	CONTRAT O	2025-08-04	2025-09-17	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	624.43		3 POBLAD O	1	396	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 054 MALINALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 37,784,742.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
79154/ 0010 33083	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LA MORA EN EL BARRIO DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / BARRIO SAN MARTÍN	CONTRAT O	2025-07-18	2025-09-01	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,031,470.80	1,031,470.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	720.00		3 POBLAD O	1	2,676	98	98.24
79155/ 0011 34301	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUC CION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / BARRIO SAN MARTÍN	CONTRAT O	2025-07-18	2025-08-19	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	185.00		3 POBLAD O	1	2,676	0	0.00
79156/ 0012 35104	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / BARRIO SANTA MARÍA	CONTRAT O	2025-07-18	2025-09-15	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	649,001.15	649,001.15	0.00	02 METRO C UADRAD O	615.00		3 POBLAD O	1	1,784	59	59.00
79162/ 0013 45741	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	356 CISTERNA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS PREFABRICADAS EN VARIAS LOCALIDADES (CASA BLANCA) DEL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / COLONIA CASA BLANCA	CONTRAT O	2025-07-24	2025-08-19	214,285.72	214,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		7 FAMILIA	6	12	0	0.00
79163/ 0014 45888	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	356 CISTERNA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS PREFABRICADAS EN VARIAS LOCALIDADES (CHICHICASCO EL VIEJO) DEL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / CHICHICASCO EL VIEJO	CONTRAT O	2025-07-21	2025-08-19	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		7 FAMILIA	7	14	0	0.00
79164/ 0015 45969	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	356 CISTERNA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS PREFABRICADAS EN VARIAS LOCALIDADES (MONTE GRANDE) DEL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / MONTE GRANDE	CONTRAT O	2025-07-21	2025-08-19	642,857.14	642,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	18.00		7 FAMILIA	18	36	0	0.00
79165/ 0016 46316	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	356 CISTERNA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS PREFABRICADAS EN VARIAS LOCALIDADES (NOXTEPEC DE ZARAGOZA) DEL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / NOXTEPEC DE ZARAGOZA (EL AGUACATE)	CONTRAT O	2025-07-21	2025-08-19	214,285.72	214,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		7 FAMILIA	6	12	0	0.00
79166/ 0017 46489	18 VIV	MV MEJORAMEN TO DE VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	356 CISTERNA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS PREFABRICADAS EN VARIAS LOCALIDADES (SANTA MARIA XOQUIAC) DEL MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / SANTA MARIA XOQUIAC	CONTRAT O	2025-07-21	2025-08-19	178,571.42	178,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	10	0	0.00
79167/ 0018 40158	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	339 CANCHA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PLANTEL CECYTEM C.C.T. 15ETC0040J EN LA LOCALIDAD DEL PUENTECITO, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / PUENTECITO, EL	CONTRAT O	2025-07-19	2025-10-16	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	446,238.19	446,238.19	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,350.00		5 ALUMNO	414	2,070	32	31.87

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 054 MALINALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 37,784,742.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
79168/ 0019 42806	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	C REHABILITACION DIRECTA	362 DISPENSARIO MEDICO	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / SAN ANDRES NICOLAS BRAVO	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-03	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	127.61		3 POBLADO	1	1,639	0	0.00
79169/ 0020 47415	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	430 TECHADO EN BIENES PUBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA COLONIA HIDALGO, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / COLONIA HIDALGO	CONTRATO	2025-07-21	2025-10-20	1,600,000.01	1,600,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	506.51		3 POBLADO	1	577	0	0.00
79177/ 0021 32552	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	337 CANAL AGRICOLA	REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE JALMOLONGA, MUNICIPIO MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / JALMOLONGA (LA HACIENDA)	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-18	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	599,974.34	599,974.34	0.00	01 METRO LINEAL	288.16		3 POBLADO	1	953	30	30.00
81059/ 0022 65461	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	366 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN EL ALTO, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / SAN SIMON EL ALTO	CONTRATO	2025-09-15	2025-10-30	1,300,000.01	1,300,000.01	0.00	389,595.56	389,595.56	0.00	02 METRO CUADRO	662.45		3 POBLADO	1	3,094	30	29.97
81061/ 0023 65523	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA LADRILLERA MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / LADRILLERA, LA	CONTRATO	2025-09-15	2025-10-30	1,899,999.99	1,899,999.99	0.00	569,964.60	569,964.60	0.00	02 METRO CUADRO	1,151.35		3 POBLADO	1	881	30	30.00
81063/ 0024 65818	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO EN AVENIDA DEL PANTEÓN, EN EL BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / BARRIO SAN JUAN	CONTRATO	2025-09-15	2025-10-15	1,299,999.99	1,299,999.99	0.00	389,944.70	389,944.70	0.00	02 METRO CUADRO	1,154.00		3 POBLADO	1	100	30	30.00
81064/ 0025 69126	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE JALMOLONGA, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO / JALMOLONGA (LA HACIENDA)	CONTRATO	2025-09-15	2025-10-30	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	553.00		3 POBLADO	1	923	0	0.00
81066/ 0026 69626	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / SAN NICOLAS	CONTRATO	2025-09-15	2025-11-14	1,599,999.99	1,599,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,768.00		3 POBLADO	1	943	0	0.00
81068/ 0027 70643	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHICHICASCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / SAN PEDRO CHICHICASCO (SAN PEDRO)	CONTRATO	2025-09-10	2025-10-24	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	601.05		3 POBLADO	1	30	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 054 MALINALCO / FAISMUN

Año de Ejercicio 2025. INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 37,784,742.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
81069/ 0028 71866	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS TEPEHUAJES, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO / TEPEHUAJES, LOS (LOS TEPEGUAJES)	CONTRATO	2025-10-01	2025-11-14	1,146,241.99	1,146,241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	744.42		2 COLONIA	1	30	0	0.00
81070/ 0029 85174	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / SAN ANDRES NICOLAS BRAVO	CONTRATO	2025-09-17	2025-10-31	1,078,500.00	1,078,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,872.00		3 POBLADO	1	1,669	0	0.00
81071/ 0030 85770	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	364 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS DE ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, ENERGÍA SOLAR, FOTOVOLTAICA, ENERGÍAS OLAR-TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES EN DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / PLATANAR, EL (PLATANAR)	CONTRATO	2025-10-01	2025-10-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	16.00		3 POBLADO	1	60	0	0.00
81072/ 0031 100035	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / PLATANAR, EL (PLATANAR)	CONTRATO	2025-09-29	2025-11-28	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,421.00		3 POBLADO	1	681	0	0.00
81073/ 0032 100171	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	427 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALMAR DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / PALMAR DE GUADALUPE	CONTRATO	2025-10-01	2025-11-28	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	100.00		3 POBLADO	1	796	0	0.00
81074/ 0033 102367	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE, BARRIO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. / BARRIO SANTA MARÍA	CONTRATO	2025-09-29	2025-11-13	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	776.25		3 POBLADO	1	8,921	0	0.00
81075/ 0034 105493	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	405 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 1A ETAPA EN PARAJE LOMA SECA EN LA LOCALIDAD CAMPOS DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MÉXICO. / CAMPOS DE SAN MARTIN	CONTRATO	2025-09-29	2025-11-28	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	100.79		3 POBLADO	1	2,184	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 054 MALINALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 37,784,742.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
81076/0035108957	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	405 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHALMA, MUNICIPIO DE MALINALCO ESTADO DE MÉXICO / CHALMA	CONTRATO	2025-09-29	2025-11-28	1,100,000.01	1,100,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	50.00		3 POBLADOS	1	1,814	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 35									TOTAL	37,784,742.00	37,784,742.00	0.00	6,191,825.33	6,191,825.33	0.00							503

Complementarios: 16 Directa: 19

TECNICA EN INFORMATICA MARLEN NIETO VÁZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.C. FELIPE ALMANZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

ABQ. NAYELI JOSELINE RAMÍREZ POBLETE
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. FRANCISCO CORTES GARCIA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



CONTRALORÍA