



PAGIM 2010

N.P.	No. OBRA	COMUNIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	FUENTE DE RECURSOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ESTADO DE LA OBRA	MODALIDAD DE ADJUDICACION	AVANCE FISICO	METAS
1	011-01	PALMAR DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	PAGIM 2010	\$ 434,554.00	\$ 431,584.48	TERMINADA	CONTRATO	100%	127.30 ML
2	011-02	NOXTEPEC DE ZARAGOZA	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	PAGIM 2010	\$ 432,000.00	\$ 431,592.24	TERMINADA	CONTRATO	100%	127.30 ML
3	011-03	SAN SIMON EL ALTO	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 1ER ETAPA	PAGIM 2010	\$ 700,000.00	\$ 699,689.46	TERMINADA	CONTRATO	100%	345 M2
5	011-05	SAN SIMON EL ALTO	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 152	PAGIM 2010	\$ 150,000.00	\$ 155,649.12	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	105 M2
6	011-06	EL PUENTECITO	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	PAGIM 2010	\$ 200,000.00	\$ 197,568.89	TERMINADA	CONTRATO	100%	2200 ML
7	011-07	LA LOMA DE SAN FELIPE	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	PAGIM 2010	\$ 200,000.00	\$ 167,651.00	TERMINADA	CONTRATO	100%	34 M2
8	011-08	SAN ANDRES NICOLAS BRAVO	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	PAGIM 2010	\$ 250,000.00	\$ 249,657.33	TERMINADA	CONTRATO	100%	839 ML
9	011-09	SAN SEBASTIAN	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	PAGIM 2010	\$ 350,000.00	\$ 347,359.12	TERMINADA	CONTRATO	100%	55 M2
10	011-10	SAN PEDRO CHICHICASCO	CONSTRUCCION DE CISTERNA ESC. TELESECUNDARIA	PAGIM 2010	\$ 70,000.00	\$ 35,758.05	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	15 M2
11	011-11	LA LOMA DE SAN FELIPE DE JESUS	CONSTRUCCION DE CISTERNA, JARDIN DE NIÑOS	PAGIM 2010	\$ 70,000.00	\$ 42,241.05	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	15 M2
14	011-14	CHALMA	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	PAGIM 2010	\$ 1,800,000.00	\$ 1,439,227.34	PROCESO	CONTRATO	40%	8500 M2
15	011-15	SAN ANDRES NICOLAS BRAVO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	PAGIM 2010	\$ 900,000.00	\$ 899,636.93	TERMINADA	CONTRATO	100%	1445 M2
16	011-16	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "ARTURO ORIHUELA"	PAGIM 2010	\$ 500,000.00	\$ 499,794.55	TERMINADA	CONTRATO	100%	1030 M2
17	011-17	EL PLATANAR	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	PAGIM 2010	\$ 787,000.00	\$ 394,761.69	PROCESO	CONTRATO	90%	948 M2
18	011-18	MONTE GRANDE	RED DE AGUA POTABLE	PAGIM 2010	\$ 500,000.00	\$ 164,847.37	PROCESO	CONTRATO	40%	1750 ML
19	011-19	SAN PEDRO CHICHICASCO EL VIEJO	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	PAGIM 2010	\$ 350,000.00	\$ 268,291.29	TERMINADA	CONTRATO	100%	30 M2
20	011-20	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO AV. DEL PANTEON	PAGIM 2010	\$ 506,000.00	\$ -	PROCESO	CONTRATO	20%	230 M2
21	011-21	CABECERA MUNICIPAL	CABLEADO SUBTERRANEO	PAGIM 2010	\$ 2,478,540.81	\$ 1,466,673.44	PROCESO	CONTRATO	50%	
22	011-22	BARRIO SANTA MARIA	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA	PAGIM 2010	\$ 884,000.00	\$ 876,458.66	TERMINADA	CONTRATO	100%	550 M2
23	011-24	PLANTA ALAMEDA	CONSTRUCCION DE JARDIN DE CENTRO RECREATIVO	PAGIM 2010	\$ 300,000.00	\$ 299,710.14	TERMINADA	CONTRATO	100%	920.43 M2
24	011-25	CABECERA MUNICIPAL	SEÑALÉTICA DE DIFERENTES CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	PAGIM 2010	\$ 33,640.01	\$ 33,640.01	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	
25	011-27	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE "AMAJAC" BARRIO SANTA MONICA	PAGIM 2010	\$ 100,000.00	\$ 43,218.68	PROCESO	ADMINISTRACION	50%	

TOTAL AUTORIZADO PAGIM 2010 \$11,775,094.81

\$ 11,995,734.82

\$ 9,145,010.84



FISM 2010

No	No. OBRA	COMUNIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	FUENTE DE RECURSOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ESTADO DE LA OBRA	MODALIDAD DE ADJUDICACION	AVANCE FISICO	METAS
1	012-01	COLONIA JUAREZ	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	FISM 2010	\$ 349,991.00	\$ -	PROCESO	CONTRATO	30%	115 M2
2	012-02	PACHUQUILLA	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	FISM 2010	\$ 120,000.00	\$ 122,984.58	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	114 M2
3	012-03	AMATE AMARILLO	EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL	FISM 2010	\$ 200,000.00	\$ 182,955.77	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	600 M2
4	012-04	PALMAR DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS "RIGOBERTA MENCHU"	FISM 2010	\$ 150,000.00	\$ 139,842.34	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	73 ML
5	012-05	JALMOLONGA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1ERA ETAPA ESCUELA TELESECUNDARIA	FISM 2010	\$ 200,000.00	\$ 200,079.32	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	150 ML
6	012-06	LA JOYA REDONDA	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "JUANA DE ASBAJE"	FISM 2010	\$ 220,000.00	\$ 219,760.47	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	50 M2
7	012-07	EL PLATANAR	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES"	FISM 2010	\$ 176,000.00	\$ 165,412.34	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	48 M2
8	012-08	SAN NICOLAS	REHABILITACION DE LOSA DE LA ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	FISM 2010	\$ 270,000.00	\$ 269,700.32	TERMINADA	CONTRATO	100%	870 M2
9	012-09	NOXTEPEC DE ZARAGOZA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1ERA ETAPA, JARDIN DE NIÑOS	FISM 2010	\$ 170,000.00	\$ 75,271.85	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	70 ML
10	012-10	COLONIA ALDAMA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1ERA ETAPA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	FISM 2010	\$ 100,000.00	\$ 107,912.44	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	80 ML
11	012-11	LA HUERTA	OBRAS DE REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS	FISM 2010	\$ 262,000.00	\$ 260,549.22	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	120 M2
12	012-12	COLONIA HIDALGO	OBRAS DE REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS	FISM 2010	\$ 262,000.00	\$ 260,786.00	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	120 M2
13	012-13	BARRIO SAN GUILLERMO	CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS "ANTONIO ALZATE"	FISM 2010	\$ 300,000.00	\$ 175,398.37	TERMINADA	CONTRATO	100%	48 M2
14	012-14	SAN SIMON EL ALTO	BARDA PERIMETRAL 1ERA ETAPA JARDIN DE NIÑOS	FISM 2010	\$ 120,000.00	\$ 119,090.37	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	73 ML
15	012-15	CHALMA	CONSTRUCCION DE AULA, ESCUELA SECUNDARIA "FRANCISCO MONTES DE OCA"	FISM 2010	\$ 350,000.00	\$ 342,057.17	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	48 M2
16	012-16	SAN ANDRES NICOLAS BRAVO	REHABILITACION DEL CANAL DE LA CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS	FISM 2010	\$ 100,000.00	\$ 98,589.99	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	73 ML
17	012-17	CABECERA	REHABILITACION DEL CALLEJON AMAJAC DEL BARRIO DE CABECERA	FISM 2010	\$ 500,000.00	\$ 498,802.61	TERMINADA	CONTRATO	100%	1200 M2
18	012-18	CABECERA MUNICIPAL	EMPEDRADO DE CALLE ENTRE AV. DEL PANTEON Y CALLE PIRUL (DEL CAM AL JARDIN DE NIÑOS "BEATRIZ ESPEJO")	FISM 2010	\$ 270,000.00	\$ 231,686.14	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	870 M2
19	012-19	JALMOLONGA	EMPEDRADO DE CALLE PARAJE "LAS PALAPAS"	FISM 2010	\$ 100,000.00	\$ 103,053.72	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	320 M2
20	012-20	LA LADRILLERA	EMPEDRADO DE CALLE Y RAMPA DE ACCESO AL CENTRO DE REUNION	FISM 2010	\$ 250,000.00	\$ 228,596.35	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	832 M2
21	012-21	PUENTE CAPORAL	EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE (1)	FISM 2010	\$ 100,000.00	\$ 58,316.31	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	830 M2
22	012-22	BO. SAN MARTIN	EMPEDRADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AV. JUAREZ	FISM 2010	\$ 250,000.00	\$ 248,954.61	TERMINADA	CONTRATO	100%	300 M2
23	012-23	SAN ANDRES NICOLAS BRAVO	ENCEMENTADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	FISM 2010	\$ 240,000.00	\$ 235,647.02	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	548 M2
24	012-24	BARRIO SAN GUILLERMO	EMPEDRADO DE CALLE "PENSAMIENTOS"	FISM 2010	\$ 300,000.00	\$ 298,959.96	TERMINADA	CONTRATO	100%	1000 M2
25	012-25	CABECERA MUNICIPAL	EMPEDRADO DE CALLE "TLAMANTLAN" PARTE PONIENTE DEL PANTEON MUNICIPAL "SAN JORGE"	FISM 2010	\$ 200,300.00	\$ 195,530.98	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	1200 M2
26	012-26	SAN SIMON EL ALTO	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	FISM 2010	\$ 380,000.00	\$ 264,645.21	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	700 M2
					\$ 5,940,291.00	\$ 5,104,583.46				



FISM 2010

N.P.	No. OBRA	COMUNIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	FUENTE DE RECURSOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	ESTADO DE LA OBRA	MODALIDAD DE ADJUDICACION	AVANCE FISICO	METAS
27	012-27	CHALMA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	FISM 2010	\$ 490,000.00	\$ -	PROCESO	CONTRATO	20%	350 M2
28	012-28	LA LADRILLERA	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIANO CUEVAS IZQUIERDO"	FISM 2010	\$ 100,000.00	\$ 66,958.60	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	700 M2
29	012-29	PACHUQUILLA	CONSTRUCCION DE MODULO DIRECCION, ESCUELA PRIMARIA	FISM 2010	\$ 122,000.00	\$ 143,150.90	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	34 M2
30	012-30	CHALMA	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "FRAY JOAQUIN DE CARRANZA"	FISM 2010	\$ 100,000.00	\$ 95,983.05	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	300 M2
31	012-31	MONTE GRANDE	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS	FISM 2010	\$ 100,000.00	\$ 99,372.98	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	54 M2
32	012-32	COLONIA HIDALGO	EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE	FISM 2010	\$ 150,000.00	\$ 157,735.13	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	600 M2
33	012-33	BARRIO DE SAN JUAN	DESAGÜE PLUVIAL Y REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE DEL TANQUE	FISM 2010	\$ 100,000.00	\$ 97,812.66	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	200 M2
34	012-34	BARRIO SANTA MARIA	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL LLANO	FISM 2010	\$ 220,000.00	\$ 199,266.42	TERMINADA	CONTRATO	100%	
35	012-35	SAN SIMON EL ALTO	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	FISM 2010	\$ 150,000.00	\$ 155,136.83	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	48 M2
36	012-36	BARRIO SAN JUAN	TERMINACION DEL DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACION DEL CAMINO AL CAMPO DE FUT BOL MATLALAQUE	FISM 2010	\$ 100,000.00	\$ 75,576.82	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	60 ML
37	012-37	BARRIO DE SAN MARTIN	EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA	FISM 2010	\$ 265,000.00	\$ 243,712.97	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	600 M2
38	012-38	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUANICIONES AVENIDA MIGUEL NEGRETE	FISM 2010	\$ 195,000.00	\$ 190,356.02	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	80 ML
39	012-39	SAN NICOLAS	CONSTRUCCION DE AULA ESC. TELESECUNDARIA	FISM 2010	\$ 310,000.00	\$ 308,807.50	TERMINADA	CONTRATO	100%	70 M2
40	012-44	CEBECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA E.S.T.I.C. No. 29	FISM 2010	\$ 225,000.00	\$ 228,335.35	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	48 M2
41	012-45	BARRIO SANTA MARIA	ACONDICIONAMIENTO DEL AREA RECREATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	FISM 2010	\$ 140,000.00	\$ 139,713.14	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	625 M2
42	012-46	PUENTE CAPORAL	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS	FISM 2010	\$ 120,000.00	\$ 44,010.62	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	70 M2
43	012-47	PLANTA ALAMEDA	TERMINACION DEL PATIO DEL JARDIN DE NIÑOS "RAFAEL GARCIA MORENO"	FISM 2010	\$ 50,000.00	\$ 49,573.12	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	104 M2
44	012-72	EL ZAPOTE	EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL	FISM 2010	\$ 150,000.00	\$ 135,300.53	PROCESO	ADMINISTRACION	80%	400 M2
45	012-79	BARRIO SANTA MARIA	EMPEDRADO DE CALLE "AGRICULTURA" ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE LA LLAMARADA EL LLANO	FISM 2010	\$ 200,000.00	\$ 205,149.71	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	600 M2
46	012-80	TEPOPULA	EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL	FISM 2010	\$ 150,000.00	\$ 151,965.66	TERMINADA	ADMINISTRACION	100%	600 M2
47	012-82	SANTA MARIA XOQUIAC	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1ERA ETAPA ESCUELA TELESECUNADARIA "FRIDA KHALO"	FISM 2010	\$ 96,000.00	\$ 72,499.57	PROCESO	ADMINISTRACION	50%	45 ML
TOTAL AUTORIZADO FISM \$8,750,291.00 2010					\$ 3,533,000.00	\$ 2,860,417.58				